



CIS s.r.l.

Moie di Malolati Spontini (AN)

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

LAVORI DI "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE"

CIG 7388556D48

CUP G85C17000070003

CONTRATTO in data 19 Dicembre 2018

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 1.903.273,35 + IVA

ESECUTORE DEI LAVORI ATI CPL Concordia Società Cooperativa (Mandataria) – Eredi Paci Gerardo srl (Mandante) – Paladini Marcello srl (Mandante)

DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Francesco Miandro

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Ing. Vito Calderaro

L'anno 2020 il giorno 6 del mese di Maggio, il sottoscritto Francesco Miandro in qualità di direttore dei lavori in oggetto

PREMESSO

- che con verbale redatto in data 13 Marzo 2020 si era ordinata la sospensione dei lavori indicati in oggetto, ottemperando alla disposizione del RUP Ing. Luca Giulietti n° 8 del 12/03/2020 che ne imponeva l'interruzione temporanea per ragioni di necessità ai sensi del comma 2 articolo 107 del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii. e precisamente per i motivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed alle relative prescrizioni normative volte al suo contenimento;
- che con successiva disposizione n 9 del 04/05/2020 il RUP Ing. Luca Giulietti ha dato ordine di riprendere i lavori ed indicato come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione degli stessi il giorno 11/11/2020;
- a seguito del preavviso dato con nota di posta elettronica del 04/05/2020 sono presenti i signori:

Matteo Montesi per l'ATI

Vito Calderaro CSE

CONSTATATO

- lo sviluppo normativo relativo alle misure urgenti in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultimo il più recente DPCM 26/04/2020;
- che l'ATI ha provveduto ad attuare le indicazioni fornite dal CSE Ing. Vito Calderaro aggiornando anche i rispettivi POS in tema di contenimento della diffusione del COVID-19 con particolare riferimento al protocollo condiviso, per quanto applicabile, di cui all'allegato 7 del DPCM 26/04/2020;
- che di fatto sono superati gli impedimenti connessi alla sicurezza originati dalle prescrizioni volte al contenimento dell'emergenza COVID-19 e che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto;

PRESO ATTO

- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 53 giorni solari e consecutivi;
- che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori;

DISPONE

- la ripresa dei lavori invitando l'ATI a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività nessuna esclusa di cui ai lavori in oggetto fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 11/11/2020. Si precisa che in via prioritaria dovranno essere riavviate tutte quelle attività in esecuzione alla data della sospensione del 13/03/2020, inclusi gli interventi che erano stati programmati per un rapido inizio, come stabilito dagli accordi ed in base indicazioni fornite dal direttore dei lavori e dal rup nel periodo immediatamente prima della suddetta data:

- Realizzazione cavidotti interrati e posa di plinti porta palo il località Pianello di Castelbellino;
 - Realizzazione linea elettrica in aereo su fune in acciaio zona centro storico del comune di Cupramontana;
 - Posa apparati telecontrollo comune di Malolati Spontini;
 - Intervento Castelbellino lottizzazione Pantiere;
 - Intervento Montecarotto parcheggio scuola via Berlinguer;
 - Intervento Castelplanio parcheggio Palestra;
 - Riqualficazione punti luce Monte Roberto via Roma;
 - Completamento posa ed attivazione sistema di telecontrollo compresa l'installazione delle SIM di fornitura CIS;
- che entro sette giorni dalla presente data ovvero entro il 13/05/2020 l'ATI dovrà fornire il programma di esecuzione lavori dettagliato ed aggiornato con i nuovi termini;


Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato per accettazione dall'ATI appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

Maiolati Spontini, il 06/05/2020

Per l'ATI Matteo Montesi


CPL CONCORDIA
Società Cooperativa
CAPO COMMESSA
MATTEO MONTESI

CSE Vito Calderaro



Il Direttore dei Lavori Francesco Miandro

